

Herning Kommune, Kommunale Ejendomme
 Att.: Niels Mønsted
ejdnm@herning.dk

Vedr. Sdr. Felding Skole. Om- og tilbygning – Styringstidsplan revision II

Jeg har revideret tidsplanen, så den nu ser således ud.
 Vi skal ifølge byggesag forvente sagsbehandlingstid på 10-12 uger.
 Optimalt vil tiden være 4-6 uger, det er tidsplanen nu skruet sammen efter.
 Hovedprojekt og udbudsperioden vil rykke til senere afslutning tilsvarende byggesagsbehandlingstiden.

Projektforslag o Styregruppemøde d. 15/3 -2016	er afleveret	
Byggesagsbehandling 10-12 uger Ansøge mandag den 4. april 2016	uge 14 - 26	- 2016
Forprojekt (myndighedsprojekt) o Bygherre møde nr. 3 / tirsdag den 19. april 2016	uge 11 - 16	- 2016
Hovedprojekt o Bygherre møde nr. 4 / Torsdag den 19. maj 2016	uge 16 - 21	- 2016
Optimal tid for byggetilladelse (4-6 uger) Tirsdag den 17. maj 2016	uge 20	- 2016
Forventet byggetilladelse Mandag den 27. juni 2016	uge 26	- 2016
Udbud/licitation (3 uger) o Udsendelse mandag den 4. juli 2016 o Licitation fredag den 22. juli 2016	uge 22, 23, 24	-2016
Indstilling af licitation/accept af tilbud	uge 25	- 2016
Sommerferie PM ferie uge 27, 28, 29 NM ferie 28, 29, 30 Skolens sommerferie uge 26-31 Børnenes sommerferie er fra 26. juni til 10. august 2016	uge 28, 29, 30	- 2016
Forventet byggestart (Byggeperiode 7 måneder) o 4 ugers forberedelse (entreprenørens ret iht. AB92) o Fysisk opstart på pladsen efter sommerferien	uge 26 uge, 26, 27, 28 og 29 uge 30	- 2016
Aflevering Medio februar	uge 6	- 2017
Ibrugtagning ultimo februar	uge 8	- 2017