

Bilag 16: A - Tidsfølge og økonomi for separering/sanering/bassiner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|--|--|---|---|---|--|
| Projektløkalisering og berørte statusoplande | Plan: Art og Omfang¹ | Tidspunkt – jf. status pr. 6. marts | Bemærkninger/Status | Justering i tidsplan – angives på årstals- og oplandsniveau – altså hvornår kommer der til at ske noget for hvert planopland i de 12 lokalområder: | Økonomi² (kort frist) - omtrentlige investeringsbehov for Herning Vand (inddeles i poster på årstal og lokalområder: Separering, bassinanlæg, arealerhvervelse mv.) | Økonomi³ (lang frist) – som kolonne 6 | Økonomi – forskel på kort og lang frist for separering |
| Aulum: | Separering af fællessystem og nye oplande samt forsinkelse af eksisterende regnvandsudløb. Etablering af 9 bassiner. | 2014 - 2030 | Der er foretaget udpegning af egnede områder for lokaliserings af bassiner. Der nedlægges 6 overløbsbygværker. | Start 2014 v/opland AU22 og AU2. I 2015 fortsættes med del af opland AU21. Rest. efter 2018. | 124 mill. Kr. | 125 mill. Kr. | + 1 mill. Kr. Hertil kommer driftsudgifter grundet selvrensningsproblemer |
| Sunds | Separering samt forsinkelse af eksisterende regnvandsudløb. Etablering af 5 bassiner. | 2015 - 2020 | Der er foretaget udpegning af egnede områder for lokaliserings af bassiner. Der nedlægges 1 overløbsbygværk. | Start 2015 v/opland E09 | 63 mill. Kr. | 63,5 mill. Kr. | + 0,5 mill. Kr. Hertil kommer driftsudgifter grundet selvrensningsproblemer |
| Ørre | Separering samt forsinkelse af eksisterende regnvandsudløb. Etablering af 2 bassiner. | 2015- >2018 ⁴ | Der er foretaget udpegning af egnede områder for lokaliserings af bassiner. Der nedlægges 1 overløbsbygværk. | 2015 - 2018 | 8 mill. Kr. | | Uændret ved anlæg efter 2018 |
| Tjørring | Separering samt forsinkelse af eksisterende regnvandsudløb. Etablering af 1 bassin. | 2015 - > 2018 | Der er foretaget udpegning af egnede områder for lokaliserings af bassiner. Der nedlægges 1 overløbsbygværk. | Start 2015 m. bassin og vestlig del af opland U12. Rest. efter 2018 | 60 mill. Kr. | 60,3 mill. Kr. | + 0,3 mill. Kr. |
| Vildbjerg | Separering samt forsinkelse af eksisterende regnvandsudløb. Etablering af 9 bassiner. | 2014 - > 2018 | Der er foretaget udpegning af egnede områder for lokaliserings af bassiner. Der nedlægges 3 overløbsbygværker. | Start 2014 v/opland V15V. Rest. efter 2015 | 80 mill. Kr. | 80,5 mill. Kr. | 0,5 mill. Kr. Hertil kommer driftsudgifter grundet selvrensningsproblemer v/Østergade |

¹ Herning Vand igangsætter separering af det offentlige system i 2014, mens private tidligst skal igangsætte separering 5 år efter endelig vedtagelse af Tillæg 18

² Hvis ejendommene frivilligt separerer med kort frist fra vedtagelsen af Tillæg 18 – dvs. 15 % af d. berørte ejendommene separerer med kort frist før der separeres i offentlige arealer

³ Hvis ejendommene separerer med mindst 5 års frist – ingen ejendomme separerer med kort frist

⁴ Angivelsen > 2018 betyder, at separeringen vil finde sted efter 2018 og, at påbud meddeles lodsejerne med en frist på 5 år.

| | | | | | | | |
|-------------------|---|--------|--|-----------|--------------|---------------|---------------|
| Vind | Separering samt forsinkelse af eksisterende regnvandsudløb. Etablering af 1 bassin. | 2015 | Der er foretaget udpegning af egnede områder for lokaliserings af bassiner. Der nedlægges 1 overløbsbygværk. | Evt. 2016 | 8 mill. Kr. | 8,3 mill. Kr. | 0,3 mill. Kr. |
| Hodsager | Separering samt forsinkelse af eksisterende regnvandsudløb. Etablering af 2 bassiner. | > 2018 | Der er foretaget udpegning af egnede områder for lokaliserings af bassiner. Der nedlægges 1 overløbsbygværk. | OK | 38 mill. Kr. | | Uændret |
| Sinding | Separering samt forsinkelse af eksisterende regnvandsudløb. Etablering af 1 bassin. | > 2018 | Der er foretaget udpegning af egnede områder for lokaliserings af bassiner. Der nedlægges 1 overløbsbygværk. | OK | 15 mill. Kr. | | Uændret |
| Ørnhøj | Separering samt forsinkelse af eksisterende regnvandsudløb. Etablering af 4 bassiner. | > 2018 | Der er foretaget udpegning af egnede områder for lokaliserings af bassiner. Der nedlægges 1 overløbsbygværk. | OK | 41 mill. Kr. | | Uændret |
| Timring | Separering samt forsinkelse af eksisterende regnvandsudløb. Etablering af 2 bassiner. | > 2018 | Der er foretaget udpegning af egnede områder for lokaliserings af bassiner. Der nedlægges 1 overløbsbygværk. | OK | 46 mill. Kr. | | Uændret |
| Skibbild | Separering samt forsinkelse af eksisterende regnvandsudløb. Etablering af 4 bassiner. | > 2018 | Der er foretaget udpegning af egnede områder for lokaliserings af bassiner. Der nedlægges 1 overløbsbygværk. | OK | 14 mill. Kr. | | Uændret |
| Nøvling | Separering samt forsinkelse af eksisterende regnvandsudløb. Etablering af 1 bassin. | > 2018 | Der er foretaget udpegning af egnede områder for lokaliserings af bassiner. Der nedlægges 1 overløbsbygværk. | OK | 4 mill. Kr. | | Uændret |
| Gødstrup | Separering samt forsinkelse af eksisterende regnvandsudløb. Etablering af 1 bassin. | > 2018 | Der er foretaget udpegning af egnede områder for lokaliserings af bassiner. Der nedlægges 1 overløbsbygværk. | OK | 7 mill. Kr. | | Uændret |
| I alt - Tillæg 18 | 42 bassiner anlægges | | 21 overløbsbygværker nedlægges | | | | |

B - Tidsfølge og økonomi – centralisering af spildevandsrensningen

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|--------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Anlæg: | Plan 2009-2020 | Tillæg 18 Status pr. 6. marts | Justering i tidsplan | Økonomi - investeringsbehov HV (inddeles i poster på årstal Renseanlæg - opgradering/nedlæggelse, overpumpningsanlæg, arealerhvervelse/servitutdekl. mv.) |
| Aulum | Nedlægges i perioden 2010-2012 | Opgraderes og drives til 2032 | OK | 5,5 mill. Kr. (afh. af behov for sparebassin eller ej) – kan derfor være lavere |
| Hodsager | Nedlægges i perioden 2010-2012 | Opgraderes og drives til 2032 | OK | 2,7 mill. Kr. |
| Haderup | Nedlægges i perioden 2010-2012 | Nedlægges i 2015 - overpumpning til Feldborg | 2016 | 8 + 32 mill. Kr. til separering 2012-2015 |
| Feldborg | Nedlægges i perioden 2010-2012 | Nedlægges i 2015 - overpumpning til Aulum | 2016 | 15 + 27 mill. Kr. til separering 2012 - 2015 |
| Sørvad | Nedlægges i perioden 2010-2012 | Nedlægges i 2020 - overpumpning til Aulum | 2020 | 11 + 33 mill. Kr. til separering 2012 - 2019 |
| Sunds | Nedlægges i perioden 2010-2012 | Nedlægges i 2020 - overpumpning til Herning RA | 2021 | 11 mill. Kr. |