

Stednr.	Fremrykkede anlægsprojekter	Flyttet fra	Beløb	Udført	Forventet afsluttet	Status
	<b>SO 01 Byggemodning</b>					
	<i>Byggemodning Teknik- og Miljøudvalget</i>	2021	<b>2.355.000</b>			
002019	Fejerskovparken, Lind, Slidlag, boligveje		550.000	X		
002020	Søengen/Sølund, Sunds, Vold mod Linåvej + beplantning		190.000		December 2020	Voldanlæg under udførelse, beplantning udføres december 2020.
002032	Ørskovbakken, Snebjerg, Slidlag boligveje, beplantninger		515.000		December 2020	Slidlag er under udførelse, beplantninger udføres i december 2020.
002067	Åbjergvænget, Vildbjerg, Beplantning vold		65.000		November/december 2020	Beplantning vold udføres november/december 2020.
002081	Kollundvej, Lind, Vejtræer, Tavlund Allé		35.000		November/december 2020	Vejtræer afventer asfalt og kantsten, forventes plantet i nov./dec. 2020.
003037	Tjørringparken, Tjørring, Renovering kantsten, asfalt og slidlag		1.000.000		Senest uge 45-2020	Anlægsarbejde udføres i uge 40-43. Asfalt i uge 44-45-2020.
	<b>SO 03 Kommunale ejendomme</b>					
	<i>Renovering af udvendig klimaskærm: 6.417.000 + 6.315.000</i>	2021-2022	<b>12.732.000</b>			<i>Budget i alt 18.522.000 ( 5.790.000 i 2020) - Samlet forventet regnskab 18.750.000</i>
	Lundgårdskolen - byg. 1+2, ventilationsanlæg	Budget 2020	2.500.000		Regnskabsår 2020	
	Lundgårdskolen - hallen, ventilations- og varmeanlæg	Budget 2020	800.000		Regnskabsår 2020	
	Haderup skole, udskiftning af tegltage	Budget 2020	1.350.000		Regnskabsår 2020	
	Haderup skole, udskiftning af vinduer		0			Udelades jf. aftale med pedellen
	Kibæk skole, renovering af eternittage	Budget 2020	1.150.000		Regnskabsår 2020	
	<i>Varslingsanlæg:</i>				Regnskabsår 2020	
	Kibæk skole		750.000			Skolen ønsker projektet rykket til 2021, da der på nuværende pågår tagudskifting i de samme bygninger - ønskes overført til 2021.
	Engbjerg Skole		450.000			Projektet bør afvente ombygning i 2021, hvor det ny varslingsanlæg kan tilpasses den kommende ombygning/ændring, så der ikke sker "dobbelt arbejde" - ønskes overført til 2021.
	Lundgårdskolen		650.000		Regnskabsår 2020	
	<i>Ventilations- og varmeanlæg:</i>				Regnskabsår 2020	
	Højgårdskolen		650.000		Regnskabsår 2020	
	Engbjergskolen		650.000		Regnskabsår 2020	
	<i>Højgård- og Engbjergskolen, udskiftning af vinduer:</i>		2.800.000		Regnskabsår 2020	
	Aktiv Centret, udskiftning af ventilationsanlæg		500.000		Regnskabsår 2020	
	Skarrild Skole, udskiftning af ventilationsanlæg i indskoling og bibliotek		400.000		Regnskabsår 2020	
	Vestervangskolen, udskiftning af vinduer		1.800.000		Regnskabsår 2020	
	Vestervangskolen, udskiftning af ventilation i gl. hovedbygning		1.000.000		Regnskabsår 2020	
	Flere lokationer, opgradering af CTS-anlæg		1.000.000		Regnskabsår 2020	
	Lind Skole (kun delvis), udskiftning af vinduer og facadebeklædning		1.100.000		Regnskabsår 2020	

	Toftebo, reovering af facader		1.200.000		Regnskabsår 2020	
<del>222091</del> 223089	<b>Serviceområde 09 Trafik</b> Renovering af eksisterende cykelstier: 3 x 762.000. <u>Renovering af cykelstier:</u> Cykel/gangsti – Silkeborgvej (mellem Birk og Hammerum). Nyt asfalt Søndermarkstien i Aulum (mellem Industrivej Nord og Søndergade). Nyt asfalt <u>Nyt lys:</u> Lys på cykelstien langs H.P. Hansens Vej mellem Verdisvej og Beethovenvej	2021-2023	2.286.000			<i>I alt 2.906.000 (620.000 i 2020)</i> Arbejdet er bestilt - forventes igangsat uge 42. Belægningssten skal fjernes før asfaltering. Nyt projekt er kommet til. Ungdomsstien asfalteres sammen med Søndermarkstien, som afventer fjernvarmeledning. Er igangsat
223042 223092	Broer - pulje	2022	2.339.000		December 2020	Der er kommet licitationsresultat.
223099-10 223097	Vejbelysningsanlæg Hammerum	2021	1.767.000		Ultimo 2020.	Er igangsat - kabler er ved at blive gravet ned .
223099-13 223094	Sdr. Felding, lys på cykelsti	2022	500.000		December 2020	Kabler gravet ned inden uge 41. Asfalt i uge 41. Herefter etablering af lys.
223099-14 223091	Cykelsti i Kibæk, Sandfeldparken	2022	200.000	X		
222092	NY vejforbindelse mellem HI-Park og Ikast.		2.200.000		Senest sommerferien 2021.	Anlægsprojektet koordineres med Ikast/Brand Kommune. Ikast/Brand Kommune har oplyst, at de endnu ikke er klar med sagen, og derfor ventes vejen først at blive anlagt i 2021. Åstedsforretningen er gennemført.