

| 2021 Udløbsskema for Sunds | | | | | | | | | | | | Udskrevet den 10-08-2021 | | | | | Side 1 |
|----------------------------|------|------|---------------------|----------|---------|------|---------------|-------------|--------------|--------|-----------|---------------------------|---------------|------------|------------|------|-------------------------------------|
| Udløbsnr. | Ejer | Plan | Recipientnavn | Kobl. | Opl.nr. | Type | Befæst. | Max. regnv. | Afløbs- | Bassin | Rense- | Årlige gennemsnitsværdier | | | | | Bemærkning |
| | | | | | | | | | | | | vandfør. | volumen | foranst. | Afl. | Vand | |
| | | [Ja] | | nedstrøm | | | [ha] | [l/s] | [l/s] | [m³] | | [stk] | [m³] | [kg] | [kg] | [kg] | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Status | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E02RUL1 * | K | JA | Kærgårds Bæk | | E02-1 | SE | 10,26 | 931 | | | | 257 | 49.238 | 2.462 | 98 | 25 | |
| E02RUL1 * | K | JA | Kærgårds Bæk | | E02-2 | SE | 10,26 | 931 | | | | 257 | 49.238 | 2.462 | 98 | 25 | |
| E02RUL1 * | K | JA | Kærgårds Bæk | | E02-3.P | SE | 10,26 | 931 | | | | 257 | 49.238 | 2.462 | 98 | 25 | |
| E03RUL1 | K | JA | Kærgårds Bæk | | E03 | SE | 3,67 | 404 | | | | 257 | 17.616 | 881 | 35 | 9 | |
| PRVRUL8 | P | JA | Kærgårds Bæk | | E04 | SE | 2,96 | 325 | | | | 257 | 14.184 | 709 | 28 | 7 | Unimerco. Processvand udledes også. |
| E06RUL2 | K | JA | Kærgårds Bæk | | E06 | SFR | 6,44 | 17 | 17 | 5.063 | a-b-d-e-k | 0,05 | 30.931 | 619 | 49 | 6 | |
| E05RUL1 | K | | Kærgårds Bæk | | E06-4 | SE | 3,82 | 420 | | | | 257 | 18.326 | 916 | 37 | 9 | Nedlægges i plan |
| E01RUL1 * | K | JA | Kærgårds Bæk | | E01-1 | SFR | 5,00 | 190 | 190 | 2.230 | b-l | 0,05 | 24.000 | 480 | 38 | 5 | |
| E01RUL1 * | K | JA | Kærgårds Bæk | | E01-2 | SFR | 5,00 | 190 | 190 | 2.230 | b-l | 0,05 | 24.000 | 480 | 38 | 5 | |
| E11RUL1 | K | | Tværmoserbækken | | E26-3 | SE | 13,87 | 1.179 | | | | 257 | 66.586 | 3.329 | 133 | 33 | Nedlægges i plan |
| E11RUL2 | K | | Tværmoserbækken | | | SE | 0,00 | 0 | | | | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nedlægges i plan |
| SUNDSRA | K | JA | Tværmoserbækken | | E21 | OS | 6,21 | 0 | 100 | | i-l | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kun planlægning |
| SUNDSRA | K | JA | Tværmoserbækken | | E26 | OS | 6,21 | 0 | 100 | | i-l | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kun planlægning |
| E14RUL1 | K | | Tværmoserbækken | | E26-5 | SE | 1,14 | 125 | | | | 257 | 5.467 | 273 | 11 | 3 | Nedlægges i plan |
| E13RUL1 | K | | Tværmoserbækken | | E26-4 | SE | 1,82 | 200 | | | | 257 | 8.741 | 437 | 17 | 4 | Nedlægges i plan |
| E07 UL1 * | K | | Tværmoserbækken | SUNDSRA | E26-1 | OS | 19,71 | 2.325 | 80 | 600 | b-i-l | 29 | 27.620 | 3.317 | 256 | 53 | Nedlægges i plan |
| E07 UL1 * | K | | Tværmoserbækken | SUNDSRA | E06-1 | OS | 19,71 | 2.325 | 80 | 600 | b-i-l | 29 | 27.620 | 3.317 | 256 | 53 | Nedlægges i plan |
| E07 UL1 * | K | | Tværmoserbækken | SUNDSRA | E06-2 | OS | 19,71 | 2.325 | 80 | 600 | b-i-l | 29 | 27.620 | 3.317 | 256 | 53 | Nedlægges i plan |
| E07 UL1 * | K | | Tværmoserbækken | SUNDSRA | E06-5 | OS | 19,71 | 2.325 | 80 | 600 | b-i-l | 29 | 27.620 | 3.317 | 256 | 53 | Nedlægges i plan |
| E08RUL1 * | K | JA | Kvalsholm Bæk | E07 UL1 | E08-1 | SE | 2,57 | 283 | | | | 257 | 12.346 | 617 | 25 | 6 | Nedlægges i plan |
| E08RUL1 * | K | JA | Kvalsholm Bæk | E07 UL1 | E08-2 | SE | 2,57 | 283 | | | | 257 | 12.346 | 617 | 25 | 6 | Nedlægges i plan |
| E09RUL1 | K | | Kvalsholm Bæk | | E09 | SEF | 13,36 | 1.469 | | | e-k | 257 | 64.109 | 3.205 | 128 | 32 | |
| E12RUL1 | K | JA | Kvalsholm Bæk | | E12 | SEF | 0,21 | 23 | | | e-k | 257 | 1.018 | 51 | 2 | 1 | |
| E20RUL1 * | K | JA | Sunds Nørre Å | | E20-1 | SFR | 4,35 | 8 | 8 | 1.160 | a-b-d | 0,10 | 20.880 | 418 | 33 | 4 | |
| E20RUL1 * | K | JA | Sunds Nørre Å | | E20-2 | SFR | 4,35 | 8 | 8 | 1.160 | a-b-d | 0,10 | 20.880 | 418 | 33 | 4 | |
| VEJUL1 * | V | | Kærgård midtergrøft | | E19-2 | SF | 2,09 | 2 | 2 | 200 | b-f-i | 5 | 10.032 | 502 | 20 | 5 | Vejafvanding |
| VEJUL1 * | V | | Kærgård midtergrøft | | E40 | SF | 2,09 | 2 | 2 | 200 | b-f-i | 5 | 10.032 | 502 | 20 | 5 | Vejafvanding |
| VEJUL5 | V | | Sunds Sø | | E50 | SE | 0,74 | 82 | | | | 257 | 3.562 | 178 | 7 | 2 | Vejafvanding |
| E10RUL1 | K | | Sunds Sø | | E10 | SEF | 3,96 | 436 | | | e-k | 257 | 19.008 | 950 | 38 | 10 | |
| 19 udløb | | | | | | | 102,18 | | 9.253 | | | 393.663 | 19.345 | 958 | 213 | | |

| 2021 Udløbsskema for Sunds | | | | | | | | | | | | Udskrevet den 10-08-2021 | | | | | Side 2 |
|----------------------------|------|------|---------------|----------|---------|------|---------|-------------|---------|--------|--------|---------------------------|----------|---------|----------|------|------------|
| Udløbsnr. | Ejer | Plan | Recipientnavn | Kobl. | Opl.nr. | Type | Befæst. | Max. regnv. | Afløbs- | Bassin | Rense- | Årlige gennemsnitsværdier | | | | | Bemærkning |
| | | | | | | | | | | | | til recipient | vandfør. | volumen | foranst. | Afl. | |
| | | [Ja] | | nedstrøm | | | [ha] | [l/s] | [l/s] | [m³] | | [stk] | [m³] | [kg] | [kg] | [kg] | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Planlægning

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|----------------|---------|---------|-----|-------|-------|-----|--------|-----------|------|---------|-------|-----|----|---------------------------------|
| E29RUL1 * | K | JA | Kærgårds Bæk | | E29-1.P | SFR | 4,16 | 11 | 11 | 1.000 | a-b-d-e-k | 0,10 | 19.954 | 399 | 32 | 8 | |
| E29RUL1 * | K | JA | Kærgårds Bæk | | E29-2.P | SFR | 4,16 | 11 | 11 | 1.000 | a-b-d-e-k | 0,10 | 19.954 | 399 | 32 | 8 | |
| E31RUL1 | | JA | Kærgårds Bæk | | E31-1.P | SFR | 5,20 | 12 | 12 | 1.000 | a-b-d-e-k | 0,20 | 24.955 | 499 | 40 | 5 | |
| E30RUL1 | K | JA | Kærgårds Bæk | | E30-1.P | SFR | 3,46 | 8 | 8 | 600 | a-b-d-e-k | 0,20 | 16.622 | 332 | 27 | 3 | |
| E02RUL1 * | K | JA | Kærgårds Bæk | | E02-1 | SEF | 12,53 | 1.181 | | | e-k | 257 | 60.149 | 3.007 | 120 | 30 | Etablering af sand- og oliefang |
| E02RUL1 * | K | JA | Kærgårds Bæk | | E02-2 | SEF | 12,53 | 1.181 | | | e-k | 257 | 60.149 | 3.007 | 120 | 30 | Etablering af sand- og oliefang |
| E02RUL1 * | K | JA | Kærgårds Bæk | | E02-1.P | SEF | 12,53 | 1.181 | | | e-k | 257 | 60.149 | 3.007 | 120 | 30 | Etablering af sand- og oliefang |
| E02RUL1 * | K | JA | Kærgårds Bæk | | E02-3.P | SEF | 12,53 | 1.181 | | | e-k | 257 | 60.149 | 3.007 | 120 | 30 | Etablering af sand- og oliefang |
| E03RUL1 | K | JA | Kærgårds Bæk | | E03 | SEF | 3,67 | 404 | | | e-k | 257 | 17.616 | 881 | 35 | 9 | Etablering af sand- og oliefang |
| PRVRUL8 | P | JA | Kærgårds Bæk | | E04 | SEF | 2,96 | 325 | | | e-k | 257 | 14.184 | 709 | 28 | 7 | Etablering af sand- og oliefang |
| E06RUL2 * | K | JA | Kærgårds Bæk | | E06-4 | SFR | 20,40 | 50 | 50 | 5.750 | a-b-d-e-k | 0,10 | 97.934 | 1.959 | 157 | 20 | |
| E06RUL2 * | K | JA | Kærgårds Bæk | | E06 | SFR | 20,40 | 50 | 50 | 5.750 | a-b-d-e-k | 0,10 | 97.934 | 1.959 | 157 | 20 | |
| E06RUL2 * | K | JA | Kærgårds Bæk | | E06-1 | SFR | 20,40 | 50 | 50 | 5.750 | a-b-d-e-k | 0,10 | 97.934 | 1.959 | 157 | 20 | |
| E06RUL2 * | K | JA | Kærgårds Bæk | | E06-2 | SFR | 20,40 | 50 | 50 | 5.750 | a-b-d-e-k | 0,10 | 97.934 | 1.959 | 157 | 20 | |
| E06RUL2 * | K | JA | Kærgårds Bæk | | E06-5 | SFR | 20,40 | 50 | 50 | 5.750 | a-b-d-e-k | 0,10 | 97.934 | 1.959 | 157 | 20 | |
| E01RUL1 * | K | JA | Kærgårds Bæk | | E01-1 | SFR | 5,00 | 10 | 10 | 2.230 | b-l | 0,05 | 24.000 | 480 | 38 | 5 | |
| E01RUL1 * | K | JA | Kærgårds Bæk | | E01-2 | SFR | 5,00 | 10 | 10 | 2.230 | b-l | 0,05 | 24.000 | 480 | 38 | 5 | |
| E26RUL1 * | K | JA | Tværrosebækken | | E26-1 | SFR | 35,88 | 136 | 136 | 14.000 | a-b-d-e-k | 0,05 | 172.224 | 3.444 | 276 | 34 | |
| E26RUL1 * | K | JA | Tværrosebækken | | E26-3 | SFR | 35,88 | 136 | 136 | 14.000 | a-b-d-e-k | 0,05 | 172.224 | 3.444 | 276 | 34 | |
| E26RUL1 * | K | JA | Tværrosebækken | | E26-4 | SFR | 35,88 | 136 | 136 | 14.000 | a-b-d-e-k | 0,05 | 172.224 | 3.444 | 276 | 34 | |
| E26RUL1 * | K | JA | Tværrosebækken | | E26-5 | SFR | 35,88 | 136 | 136 | 14.000 | a-b-d-e-k | 0,05 | 172.224 | 3.444 | 276 | 34 | |
| E26RUL1 * | K | JA | Tværrosebækken | | E26-2.P | SFR | 35,88 | 136 | 136 | 14.000 | a-b-d-e-k | 0,05 | 172.224 | 3.444 | 276 | 34 | |
| E26RUL1 * | K | JA | Tværrosebækken | | E26 | SFR | 35,88 | 136 | 136 | 14.000 | a-b-d-e-k | 0,05 | 172.224 | 3.444 | 276 | 34 | |
| SUNDSRA | K | JA | Tværrosebækken | HCR | E21 | OS | 0,00 | 0 | 40 | 3.000 | i-l | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nedlægges i plan |
| SUNDSRA | K | JA | Tværrosebækken | HCR | E26 | OS | 0,00 | 0 | 40 | 3.000 | i-l | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nedlægges i plan |
| E12RUL1 | K | JA | Kvalsholm Bæk | | E12 | SF | 0,21 | 5 | 5 | 30 | a-f-k | 0,10 | 1.018 | 51 | 2 | 1 | Rørbassin |
| E08RUL1 * | K | JA | Kvalsholm Bæk | E07 UL1 | E08-1 | SFR | 2,57 | 5 | 5 | 500 | a-b-d-e-k | 0,20 | 12.346 | 247 | 20 | 2 | |
| E08RUL1 * | K | JA | Kvalsholm Bæk | E07 UL1 | E08-2 | SFR | 2,57 | 5 | 5 | 500 | a-b-d-e-k | 0,20 | 12.346 | 247 | 20 | 2 | |
| E28RUL1 * | K | JA | Kvalsholm Bæk | | E28 | SFR | 1,57 | 5 | 5 | 250 | a-b-d-e-k | 0,20 | 7.536 | 151 | 12 | 2 | |
| E28RUL1 * | K | JA | Kvalsholm Bæk | | E28-1.P | SFR | 1,57 | 5 | 5 | 250 | a-b-d-e-k | 0,20 | 7.536 | 151 | 12 | 2 | |

| Udløbsnr. | Ejer | Plan | Recipientnavn | Kobl. nedstrøm | Opl.nr. | Type | Befæst. areal [ha] | Max. regnv. til recipient [l/s] | Afløbs- vandfør. [l/s] | Bassin volumen [m³] | Rense- foranst. [stk] | Årlige gennemsnitsværdier | | | | | Bemærkning |
|-----------------|-----------------------------|------|-------------------|-------------------|----------|------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | Afl. | Vand | COD | N | P | |
| | | | | | | | | | | | | [kg] | [m³] | [kg] | [kg] | [kg] | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| E20RUL1 * | K | JA | Sunds Nørre Å | | E20-1 | SFR | 7,46 | 8 | 8 | 1.450 | a-b-d | 0,50 | 35.794 | 716 | 57 | 7 | |
| E20RUL1 * | K | JA | Sunds Nørre Å | | E20-2 | SFR | 7,46 | 8 | 8 | 1.450 | a-b-d | 0,50 | 35.794 | 716 | 57 | 7 | |
| E20RUL1 * | K | JA | Sunds Nørre Å | | E20-1.P | SFR | 7,46 | 8 | 8 | 1.450 | a-b-d | 0,50 | 35.794 | 716 | 57 | 7 | |
| E15RUL1 | K | JA | Sunds Sø | | E15.P | SFR | 2,21 | 5 | 5 | 500 | a-b-d-e-k | 0,20 | 10.627 | 213 | 17 | 2 | |
| E07NEDS1 | K | JA | Fælles nedsivning | | E07-17.P | SF | 2,67 | 19 | 19 | 3.000 | | 0,05 | 12.806 | 640 | 26 | 6 | Nedsivningsbassin |
| E07NEDS1 | K | JA | Fælles nedsivning | | E07-18.P | SF | 2,67 | 19 | 19 | 3.000 | | 0,05 | 12.806 | 640 | 26 | 6 | Nedsivningsbassin |
| 16 udløb | Sum plan | | | | | | 109,95 | | | 33.310 | | | 527.765 | 13.728 | 887 | 141 | |
| 10 udløb | Sum uændrede oplande | | | | | | 60,51 | | | 800 | | | 223.450 | 13.109 | 648 | 151 | |
| 26 udløb | Sum total | | | | | | 170,46 | | | 34.110 | | | 751.215 | 26.837 | 1.534 | 292 | |