

2017 Udløbsskema for Aulum												Udskrevet den 21-02-2017					Side 1
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
												nedstrøm	areal	til recipient	vandfør.	volumen	
		[Ja]					[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

### Status

02815AR	K		Tved Bæk		AU17	SE	6,98	768				257	33.504	1.675	67	17	Nedlægges i plan
AU33AR	K	JA	Tved Bæk		AU5	SFR	0,43	15	15	1.500	a-b-d-e-k	0,05	2.083	42	3	0	
02853AR *	K		Tved Bæk		AU16	SE	12,45	1.369				257	59.736	2.987	119	30	Nedlægges i plan
0ULIF	K		Tved Bæk			OS	0,00	0	15	1.000		0,05	0	0	0	0	
02903AF *	K		Tved Bæk		AU21-1	OV	10,46	1.000	40	2		63	6.160	740	62	15	Nedlægges i plan
VEJRUL14	P		Tved Bæk		AU15	SF	0,21	10	10	6	e-k	1,00	994	50	2	0	Vejafvanding.
VEJRUL15	P		Tved Bæk		AU14	SF	0,37	10	10	15	e-k	1,00	1.771	89	4	1	Vejafvanding
01045AF	K		Lundby Bæk		AU1	OV	3,44	350	45	11		14	710	85	7	2	Nedlægges i plan
01603AF	K		Lundby Bæk		AU23	OV	2,83	0				0,05	0	0	0	0	Nedlægges i plan
065RUL1 *	K	JA	Lundby Bæk		AU4-1	SFR	4,65	10	10	1.500	a-b-d-e-k	0,05	22.334	447	36	4	
043RUL1	K		Lundby Bæk		AU9	SFR	5,44	10	10	2.000	a-b-d-e-k	0,05	26.102	522	42	5	
03576AR	K	JA	Lundby Bæk		AU7	SE	1,35	149				257	6.480	324	13	3	
01123AR	K		Lundby Bæk		AU20	SFR	1,53	10	10	850	a-b-d-e-k	0,05	7.358	147	12	1	
AU34AR *	K	JA	Lundby Bæk		AU3-1	SFR	19,98	20	20	8.000	a-b-d-e-k	0,05	95.928	1.919	153	19	
04600AR	P	JA	Lundby Bæk		AU11	SE	0,24	27				257	1.171	59	2	1	Vejafvanding.
05005AR *	K		Lundby Bæk		AU8	SFR	5,32	13	13	3.000	a-b-d-e-k	0,05	25.531	511	41	5	
00230AF	K		Lundby Bæk		AU24	OV	2,30	120	25			24	410	50	4	1	Nedlægges i plan
AU35AR	K	JA	Lundby Bæk			SFR	0,00	10	10	2.000	a-b-d-e-k	0,05	0	0	0	0	
01498AF	K		Lundby Bæk		AU22	OV	1,86	100	40	2		3	40	5	0	0	Nedlægges i plan
<b>19 udløb</b>							<b>79,85</b>			<b>19.886</b>		<b>290.314</b>	<b>9.650</b>	<b>567</b>	<b>106</b>		

### Planlægning

AU33AR *	K	JA	Tved Bæk		AU5	SFR	4,49	20	20	1.500	a-b-d-e-k	0,05	21.538	431	34	4	
AU30AR *	K	JA	Tved Bæk		AU21-1	SFR	22,51	48	48	4.000	a-b-d-e-k	0,20	108.048	2.161	173	22	
AU31AR *	K	JA	Tved Bæk		AU16	SFR	40,71	83	83	7.400	a-b-d-e-k	0,20	195.389	3.908	313	39	
06515AR	K	JA	Tved Bæk			SFR	0,00	10	10	2.800	a-b-d-e-k	0,05	0	0	0	0	Nedlægges i plan
AU34AR *	K	JA	Lundby Bæk		AU3-1	SFR	25,15	25	25	8.000	a-b-d-e-k	0,10	120.710	2.414	193	24	
AU35AR	K	JA	Lundby Bæk		AU23	SFR	4,25	10	10	2.000	a-b-d-e-k	0,05	20.395	408	33	4	
04600AR	K	JA	Lundby Bæk		AU11	SEF	0,24	27			e-k	257	1.171	59	2	1	Etablering af sand- og oliefang.
065RUL1 *	K	JA	Lundby Bæk		AU4-1	SFR	6,44	10	10	1.500	a-b-d-e-k	0,20	30.902	618	49	6	
03576AR	K	JA	Lundby Bæk		AU7	SEF	1,35	149			e-k	257	6.480	324	13	3	Etablering af sand- og oliefang.
<b>9 udløb</b>	<b>Sum plan</b>						<b>105,13</b>			<b>27.200</b>		<b>504.634</b>	<b>10.322</b>	<b>810</b>	<b>103</b>		
<b>13 udløb</b>	<b>Sum uændrede oplande</b>						<b>53,18</b>			<b>6.886</b>		<b>162.317</b>	<b>6.860</b>	<b>359</b>	<b>78</b>		