

2017 Udløbsskema for Herning												Udskrevet den 23-01-2017					Side 1
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
												til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	
		[Ja]		nedstrøm			[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Status

B18RUL1	K		Herningsholm Å		B18	SE	0,08	9				257	398	20	1	0	Nedlægges i plan
A26RUL1	K		Herningsholm Å		A26	SFR	1,68	10	10	390	b-1	0,05	8.054	161	13	2	
A16RUL1	K		Herningsholm Å		A16	SFR	2,79	10	10	300	b-1	0,50	13.387	268	21	3	
A13RUL1	K	JA	Herningsholm Å		A13	SE	1,41	155				257	6.782	339	14	3	Vejafvanding.
A31RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		A31	SFR	6,25	5	5	160	a-d-e-k	20	30.019	600	48	6	Ingen forsinkelse i sø på golfbanen.
A33 UL1	K		Herningsholm Å	HCR		OS	0,00	0				0,00	0	100	5	1	Nød udløb
A34RUL1	K	JA	Herningsholm Å		A34	SE	1,31	145				257	6.307	315	13	3	
A12RUL1 *	K		Herningsholm Å		A12-1	SFR	19,95	30	30	4.000	a-b-d-e-k	0,20	95.755	1.915	153	19	
B01RUL1	K	JA	Herningsholm Å		B01	SFR	21,23	120	120	6.000	b-1	0,05	101.904	2.038	163	20	
B15RUL1	K	JA	Herningsholm Å		B15	SFR	6,24	100	100	2.037	b-1	0,05	29.942	599	48	6	
A19RUL1	K	JA	Herningsholm Å		A19	SFR	5,55	20	20	600	b-1	0,50	26.659	533	43	5	Bassin anvendes til slukningsøvelser.
B17RUL1	K	JA	Herningsholm Å		B17	SE	0,52	58				257	2.510	126	5	1	
B19RUL1	K	JA	Herningsholm Å		B19	SE	0,75	82				257	3.590	180	7	2	
DAARUL1	K	JA	Herningsholm Å		A32	SFR	7,28	124	124	13.200	a-b-d	0,05	34.925	698	56	7	
B25RUL1	K	JA	Herningsholm Å		B25	SFR	2,31	47	47	654	b-1	0,05	11.074	221	18	2	
A33 OL1	K		Herningsholm Å		A33	OS	4,10	0				0,00	0	0	0	0	
DAAUL2	K		Herningsholm Å			OS	0,00	0			h	0,00	0	0	0	0	Nød udløb
A15 OL1 *	K		Herningsholm Å		A15-1	OS	27,89	0				0,05	0	0	0	0	
Y03 UL1	K		Herningsholm Å	HCR		OV	0,00	0	100			0,00	0	0	0	0	
HCR	K		Herningsholm Å			OS	0,00	50	1.100	5.600		2	1.900	100	20	4	
VDR0UL1	S		Herningsholm Å			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
B16RUL1	K	JA	Herningsholm Å		B16	SFR	4,02	16	16	1.350	b-1	0,05	19.286	386	31	4	
B07RUL1	K		Holing Bæk		B07	SFR	11,23	0			b	0,05	53.894	1.078	86	11	Udløb i recipientbassin for A02 UL1
B02RUL1	K		Holing Bæk		B02-1	SFR	9,87	16	16	3.180	b-1	0,05	47.371	947	76	9	Nedlægges i plan
B03RUL1	K		Holing Bæk		B03	SFR	5,30	14	14	2.760	b-1	0,05	25.426	509	41	5	Nedlægges i plan
B04RUL1	K		Holing Bæk		B04	SFR	0,37	10	10	75	b-1	0,05	1.771	35	3	0	Nedlægges i plan
B06RUL1	K		Holing Bæk		B06	SFR	1,72	0			b	0,05	8.275	166	13	2	Udløb i recipientbassin for A02 UL1
B09RUL1	K		Holing Bæk		B09	SFR	28,40	46	46	6.000	b-1	0,20	136.301	2.726	218	27	Nedlægges i plan
B11RUL1	K		Holing Bæk		B11	SFR	4,78	10	10	1.000	b-1	0,20	22.925	458	37	5	Nedlægges i plan
B24RUL1	K		Holing Bæk		B24	SE	1,77	195				257	8.510	426	17	4	Nedlægges i plan

Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
												vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	
		[Ja]		nedstrøm			areal	til recipient	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B13RUL1	K		Holing Bæk		B13	SFR	6,93	11	11	1.600	b-l	0,20	33.264	665	53	7	Nedlægges i plan
B27RUL1	K		Holing Bæk		B27	SE	0,24	26				257	1.152	58	2	1	Nedlægges i plan
A40RUL1	K		Holing Bæk		A40	SFR	4,51	0			a-b-d	0,05	21.638	433	35	4	Udløb i recipientbassin for A02 UL1
B23RUL1	K		Holing Bæk		B23	SFR	2,54	90	90	660	b-l	0,05	12.197	244	20	2	Nedlægges i plan
B12RUL1	K		Holing Bæk		B12	SFR	2,68	10	10	900	b-l	0,05	12.859	257	21	3	Nedlægges i plan
A02 UL1 *	K		Holing Bæk	HCR	A02-1	OK	78,35	1.000	150	12.925	b-l	11	27.500	4.140	168	33	Nedlægges i plan
B05RUL1	K		Holing Bæk		B05	SEF	0,23	25			e-k	257	1.090	54	2	1	Nedlægges i plan
C07RUL1	K	JA	Vestre Kanal	HCR	C07	SE	3,70	407				257	17.765	888	36	9	
A01 UL1 *	K		Vestre Kanal	HCR	A01-1	OK	9,96	40	25	1.270	b-i-l	4	8.600	1.260	54	10	Nedlægges i plan
A37R006 *	K		Vestre Kanal	A27 UL1	A37-1	SFR	13,21	0			b	0,05	63.384	1.268	101	13	Udløb i recipientbassin for A06 UL1
148	S		Knudmose ndr. afv.			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
A06 UL1 *	K		Knudmose ndr. afv.	A27 UL1	A04	OK	44,92	90	205	11.600	b-i-l	7	0	5.070	204	40	Nedlægges i plan
151	S		Knudmose ndr. afv.			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
156	S		Knudmose ndr. afv.			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
A09 UL1 *	K		Knudmose ndr. afv.	A06 UL1	A09-1	OK	8,38	30	100	5.225	b-i-l	1,00	2.800	420	18	4	
154	S		Knudmose ndr. afv.			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
157	S		Knudmose ndr. afv.			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
A03RUL1	K	JA	Knudmose ndr. afv.	A27 UL1	A03	SFR	6,52	10	10	1.600	b-f-l	0,20	31.277	626	50	6	
A11RUL1	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A11	SFR	3,96	10	10	7.900	b-f-l	0,05	19.018	380	30	4	
VEJRUL26	K		Knudmose ndr. afv.		A39	SE	0,85	94				257	4.094	205	8	2	Vejafvanding.
A28RUL1	K		Knudmose ndr. afv.		A28-1	SE	8,50	935				257	40.800	2.040	82	20	Nedlægges i plan
149	S		Knudmose ndr. afv.			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
A29 UL1	K		Knudmose ndr. afv.	A06 UL1	A29	OS	1,39	349	35	174	b-i-l	4	3.400	850	30	7	
A25RUL1	K		Tyvker Bæk		A25	SFR	5,99	10	10	1.100	b-l	0,50	28.733	575	46	6	
A21RUL1	K		Tyvker Bæk		A21	SFR	1,79	10	10	1.300	b-d-e-k-l	0,05	8.616	172	14	2	
A22RUL1	K	JA	Tyvker Bæk		A22	SFR	4,80	19	19	4.750	b	0,05	23.054	461	37	5	
C06RUL1	K	JA	Tyvker Bæk		C06	SFR	22,56	50	50	4.300	b-d-e-k-l	0,20	108.302	2.166	173	22	
A23RUL1	K	JA	Tyvker Bæk		A23	SFR	2,87	19	19	3.200	b	0,05	13.757	275	22	3	
C09RUL1	K	JA	Tyvker Bæk		C09	SE	2,00	220				257	9.595	480	19	5	
C01RUL1	K	JA	Tyvker Bæk		C01	SFR	4,85	26	26	3.500	b-d-e-k-l	0,05	23.294	466	37	5	
A05RUL1	K		Tyvker Bæk		A05	SFR	18,50	31	31	9.200	b-d-e-k-l	0,05	88.810	1.776	142	18	

2017 Udløbsskema for Herning												Udskrevet den 23-01-2017					Side 3
Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
												areal	til recipient	vandfør.	volumen	foranst.	
		[Ja]		nedstrøm			[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
C03RUL1	K	JA	Tyvkær Bæk		C03	SFR	13,01	21	21	2.600	b-d-e-k-l	0,20	62.467	1.249	100	12	
C12RUL1	K	JA	Tyvkær Bæk		C12	SFR	10,82	42	42	2.160	b-d-l	0,10	51.931	1.039	83	10	
A27 UL1 *	K		Teglværksgrøften	HCR	A27-1	OS	77,27	3.722	402	1.880	b-i-l	8	15.000	3.750	150	30	
A24RUL1	K		Teglværksgrøften		A24	SFR	4,56	11	11	800		0,20	21.893	438	35	4	
A38RUL1 *	K	JA	Teglværksgrøften		A38	SF	2,63	10	10	600	f-l	0,10	12.600	630	25	6	
DAAUL1	K		Teglværksgrøften			OV	0,00	0				0,05	0	0	0	0	Kontrolleret nødoverløb
C04RUL1	K	JA	Søndre Kanal		C04	SFR	23,78	151	151	4.500	b-l	0,10	114.134	2.283	183	23	
42080	S		Hammerum Bæk			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
15640	S		Asmindkær Bæk			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
C11RUL1	K	JA	Asmindkær Bæk		C11	SFR	7,12	18	18	2.400	b-l	0,05	34.166	683	55	7	
C10RUL1	K	JA	Lervadskær bæk		C10	SFR	8,85	5	5	2.500	b-f	0,20	42.485	850	68	8	
C05RUL1	K	JA	Lervadskær bæk		C05	SFR	7,52	10	10	3.100	b-l	0,05	36.106	722	58	7	
A10R001	K		Fælleskloakken		A10	SE	0,31	34				257	1.493	75	3	1	Nedlægges i plan
UL110C	S		Gjellerup Kanal			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
UL110B	S		Gjellerup Kanal			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
UL110A	S		Gjellerup Kanal			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
UL110	S		Gjellerup Kanal			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
UL110D	S		Gjellerup Kanal			SE	0,00	0				257	0	0	0	0	
79 udløb							592,90			139.050		1.694.243	51.892	3.312	491		
Planlægning																	
B26RUL1	K	JA	Herningsholm Å		B26	SFR	12,15	27	27	2.500	a-b-d	0,20	58.339	1.167	93	12	
A13RUL1	K	JA	Herningsholm Å		A13	SEF	1,41	155			e-k	257	6.782	339	14	3	Etablering af sand- og oliefang
A19RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		A10	SFR	7,97	28	28	1.650	b-l	0,10	38.246	765	61	8	Bassin anvendes til slukningsøvelser.
A31RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		A31	SFR	5,81	5	5	205	a-d-e-k	20	27.907	558	45	6	Udvidelse af opland og SOF.
A34RUL1	K	JA	Herningsholm Å		A34	SEF	1,31	145			e-k	257	6.307	315	13	3	Etablering af sand- og oliefang
B01RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		B01	SFR	37,86	104	104	8.000	b-l	0,20	181.728	3.635	291	36	
B15RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		B15	SFR	20,89	8	8	2.037	b-l	10	100.291	2.006	160	20	
B16RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		B16	SFR	10,75	8	8	1.350	b-l	2	51.600	1.032	83	10	
B17RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		B17	SEF	1,57	173			e-k	257	7.546	377	15	4	Etablering af sand- og oliefang.
B19RUL1	K	JA	Herningsholm Å		B19	SEF	0,75	82			e-k	257	3.590	180	7	2	Etablering af sand- og oliefang.
B25RUL1 *	K	JA	Herningsholm Å		B24	SFR	12,19	20	20	2.400	a-b-d-e-k	0,20	58.493	1.170	94	12	

Udløbsnr.	Ejer	Plan	Recipientnavn	Kobl.	Opl.nr.	Type	Befæst.	Max. regnv.	Afløbs-	Bassin	Rense-	Årlige gennemsnitsværdier					Bemærkning
												vandfør.	volumen	foranst.	Afl.	Vand	
		[Ja]		nedstrøm			[ha]	[l/s]	[l/s]	[m³]		[stk]	[m³]	[kg]	[kg]	[kg]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B28RUL1	K	JA	Herningsholm Å		B28.P	SFR	2,63	8	8	530	a-b-d	0,20	12.600	252	20	3	
DAARUL1	K	JA	Herningsholm Å		A15-1	SFR	43,30	124	124	13.200	a-b-d	0,05	207.821	4.156	333	42	
A02RUL1 *	K	JA	Holing Bæk		A40	SFR	144,23	300	300	33.000	a-b-d-e-k	0,20	692.285	13.846	1.108	138	
C07RUL1	K	JA	Vestre Kanal	HCR	C07	SFR	3,70	8	8	740	a-b-d	0,20	17.765	355	28	4	
A29RUL1	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A29	SFR	1,39	4	4	350	a-b-d-e-k	0,10	6.667	133	11	1	
A03RUL1 *	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A03	SFR	27,66	93	93	6.000	a-b-d-e-k	0,10	132.782	2.656	212	27	
A11RUL1 *	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A11	SFR	18,99	43	43	7.900	b-f-l	0,05	91.133	1.823	146	18	
A04RUL1 *	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A04	SFR	5,49	13	13	1.100	a-b-d-e-k	0,20	26.352	527	42	5	
A06RUL1 *	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A37-2	SFR	23,52	42	42	5.500	a-b-d-e-k	0,20	112.877	2.258	181	23	
A28RUL2 *	K	JA	Knudmose ndr. afv.		A28-1	SFR	13,90	27	27	3.800	b	0,10	66.706	1.334	107	13	
A27RUL2 *	K	JA	Tyvker Bæk		A38	SFR	15,12	29	29	3.200	a-b-d-e-k	0,20	72.552	1.451	116	15	
A22RUL1	K	JA	Tyvker Bæk		A22	SFR	4,80	10	10	4.750	b	0,05	23.054	461	37	5	
A23RUL1	K	JA	Tyvker Bæk		A23	SFR	2,87	8	8	3.200	b	0,05	13.757	275	22	3	
C12RUL1 *	K	JA	Tyvker Bæk		C12	SFR	82,88	50	50	12.400	b-l	2	397.824	7.956	637	80	
C09RUL1	K	JA	Tyvker Bæk		C09	SEF	2,00	220			e-k	257	9.595	480	19	5	Etablering af sand- og oliefang.
C06RUL1	K	JA	Tyvker Bæk		C06	SFR	22,56	20	20	4.300	b-l	0,50	108.302	2.166	173	22	
C01RUL1	K	JA	Tyvker Bæk		C01	SFR	4,85	8	8	3.500	b-l	0,05	23.294	466	37	5	
C03RUL1	K	JA	Tyvker Bæk		C03	SFR	13,01	10	10	2.600	b-l	0,50	62.467	1.249	100	12	
A27RUL1 *	K	JA	Teglværksgrøften		A35	SFR	37,10	90	90	10.000	a-b-d-e-k	0,10	178.094	3.562	285	36	
A38RUL1 *	K	JA	Teglværksgrøften		A38	SF	0,31	10	10	600	f-l	0,05	1.474	74	3	1	
C04RUL1 *	K	JA	Søndre Kanal		C04	SFR	25,77	52	52	6.000	a-b-d-e-k	0,20	123.696	2.474	198	25	Udvidelse af bassin
A14RUL1 *	K	JA	Hammerum Bæk		Y04	SFR	13,37	10	10	2.850	a-b-d-e	0,50	64.186	1.284	103	13	
C11RUL1 *	K	JA	Asmindker Bæk		C11	SFR	27,21	40	40	11.000	a-b-d-e-k	0,05	130.627	2.613	209	26	Oversvømmelsesareal
C05RUL1	K	JA	Lervadskær bæk		C05	SFR	17,55	32	32	4.100	b-l	0,20	84.245	1.685	135	17	Udvidelse af bassin
C10RUL1 *	K	JA	Lervadskær bæk		C10	SFR	12,56	5	5	3.700	b-f	0,50	60.283	1.206	96	12	
36 udløb	Sum plan						679,43			162.462			3.261.269	66.284	5.232	663	
53 udløb	Sum uændrede oplande						411,04			71.939			821.291	32.658	1.891	299	
89 udløb	Sum total						1.090,47			234.401			4.082.560	98.942	7.124	962	