

# Projektplan Nationalpark Skjern Å 2017 (2018)

Revideret den 12. januar 2017 af Jakob Albæk

Start dato

Slut  
dato

nov-16

dec-16

jan-17

feb-17

mar-17

apr-17

maj-17

jun-17

jul-17

aug-17

sep-17

okt-17

nov-17

dec-17

## Projektgruppe

Jakob Albæk, Søren Frederiksen, Per Høgh Sørensen

Ringkøbing-Skjern Kommune

Intern proces																			
	Nationalpark ugemøde																		
	Opsamling på historisk viden/rapporter																		
	Budget	15.11.16	01.02.17	■	■	■													
	Projekt-/tidsplan udarbejdes	01.11.16	01.02.17	■	■	■													
	Kommunikationsplan	15.11.16	01.02.17	■	■	■													
	Projektkoordinering med Herning Kommune	01.01.17	01.02.17			■													
	Projektplan godkendes	01.02.17	15.02.17			■	■												
	Afklaring af muligheder politisk	01.01.17	01.05.17			■	■	■	■										
<b>Ekstern proces</b>																			
	Pressemeddelelse om opstart	15.01.17	15.02.17			■	■												
	Planlægning af Kickoff bustur til NP Vadehavet	01.01.17	01.03.17			■	■												
	Planlægning af Terasamtalosaloner	01.02.17	01.04.17			■	■												
	Kick-off bustur til NP Vadehavet	01.03.17	01.04.17				■												
	Kaffemøder med organisationer	10.03.17	15.04.17				■	■											
	Terasamtalosaloner	01.04.17	15.05.17					■	■										
	Opsamling på samtalosaloner	15.05.17	01.07.17						■	■									
	Definering af hovedindhold	15.08.17	01.10.17								■	■							
	Indhold og arealmæssige muligheder/kortlægning	01.10.17	31.12.17										■	■	■				
	Individuelle lodsejermøder, evt. med konsulent	01.10.17	31.12.17												■	■	■		